

АКТ

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения (о произведенных работах по концессионному соглашению от 16 мая 2016 года в отношении эксплуатации и реконструкции существующей системы водоснабжения, о создании перспективных систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» на 15 июня 2020 года

а.Афипсип

15 июня 2020 года

Администрация муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», в лице главы Чуц Казбека Аслановича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, общество с ограниченной ответственностью «Коммунал-Сервис», в лице директора Шеуджен Шамсудина Еристановича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Проверка проводилась 15 июня 2020 года.

Проверяемый период: с 16 мая 2016 года по 15 июня 2020 года.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в части исполнения концессионером обязательств по поддержанию объектов концессионного соглашения в исправном состоянии, обеспечению содержания, текущего и капитального ремонта, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования в течение всего срока эксплуатации с соблюдением требований к составу, видам, периодичности, срокам работ, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также контроль за объемами произведенных и планируемых работ по строительству и реконструкции объектов концессионного соглашения и надлежащей эксплуатацией объектов концессионного соглашения.

2. Во исполнение пункта 1.1 Концессионного соглашения от 16 мая 2016 года с начала соглашения до 15 июня 2020 года «Концессионер» выполнил работы по обязательству вышеназванного соглашения (далее Работы).

3. Сведения о выполненных Работах:

С момента заключения концессионного соглашения силами ООО «Коммунал-Сервис» проложено 400 м водопровода в а.Панакес по ул.Ленина (новый жилой массив), приобретено и заменено 20 глубинных насосов. Приобретено на данный момент 2 немецких насоса «JETEX», более усовершенствованных и выносливых, чем ранее приобретенные насосы. Приобретены и заменены устаревшие станции управления на водозаборных на новые марки СУЗ-100. Заменяли запорную арматуру на обвязке водонапорной башни в а.Псейтук, п.Кубаньстрой, а.Афипсип. произведен проект всех водозаборов и санитарных зон артскважин. Произведена очистка всех водозаборных башен.

4. Указанные Работы выполнены полностью и в срок. «Концедент» претензий по объему, качеству результата Работ и срокам выполнения Работ не имеет.

